

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مقرة في: 2025-12-10....

رئيس المجلس الشعبي البلدي

إلى السيد :

عماري سمير

- مؤسسة البناء والاشغال العمومية والري- المسيلة

محل رقم 14: حي 2500 / 500 / 170 بالمسيلة .

ولاية المسيلة .

دائرة مقرة .

بلدية مقرة .

المصلحة التقنية .

الرقم : 2025/...4005 .

الموضوع : اصدار رقم 02

صفقة : انجاز 08 اقسام توسعية لمدرسة الشهيد فرج احمد بالمالح - مقرة .

- بناء على الصفقة المبرمة بين بلدية مقرة ممثلة في السيد : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقرة. و مؤسسة عماري سمير مؤسسة البناء و الاشغال العمومية والري - المسيلة ، تحت صفقة رقم : 2025/02/ 02 بتاريخ : 2025/02/ 02 و المتضمنة صفقة : **انجاز 08 اقسام توسعية لمدرسة الشهيد فرج احمد بالمالح - مقرة** بمبلغ : 27.160.383.00 دج ومدة انجاز : 05 اشهر .
- بناء على أمر القيام بالأشغال رقم : 2025/ 02 بتاريخ : 2025/02/02.
- بناء على امر استئناف الاشغال رقم : 2025/14 . بتاريخ : 2025/04/27.
- بناء على مراسلة السيد رئيس دائرة مقرة حول التأخر الكبير في تقدم الاشغال تحت ارسال رقم: 3397 بتاريخ : 2025/06/24 .
- بناء على تقرير مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة حول تأخر عملية الانجاز ونقص اليد العاملة والوسائل المادية بالورشة . بتاريخ 2025/06/23.
- بناء على مراسلتنا رقم : 2025/2107 بتاريخ : 2025/07/01 بخصوص تأخر اشغال صفقة: انجاز 08 اقسام توسعية لمدرسة الشهيد فرج احمد بالمالح - مقرة.
- بناء على دعوة تحت رقم : 2025/ 2527 بتاريخ : 06 اوت 2025 . من اجل دراسة وضعية مشروع : انجاز 08 اقسام توسعية لمدرسة الشهيد فرج احمد بالمالح - مقرة.
- بناء على مراسلتنا رقم : 2725 بتاريخ : 2025/08/27 . حول مباشرة استهلاك الاعانات المالية الممنوحة لصفقة مشروع انجاز 08 اقسام توسعية لمدرسة الشهيد فرج احمد بالمالح - مقرة.
- بناء على مراسلة رئيس دائرة مقرة تحت رقم : 4784 / 2025 . بتاريخ : 2025/09/15 . حول بطئ اشغال المشروع .
- بناء على اصدار رقم 01 بتاريخ : 2025/09/18 . بسبب التأخر المسجل في تقدم نسبة اشغال صفقة انجاز 08 اقسام توسعية لمدرسة الشهيد فرج احمد بالمالح - مقرة.
- بناء على محضر الاجتماع الثاني المنعقد بمقر دائرة مقرة بتاريخ : 2025/12/02 المتعلقة بالمشروع .
- نظرا لعدد الزيارات من طرف مكتب الدراسات والمصالح التقنية وتسجيل غياب واهمال تام للورشة .
- نظرا لعدم استئنافكم لأشغال الانجاز بالمشروع المذكور اعلاه .
- نوجه لكم الاعذار رقم 02 نتيجة التأخر المسجل في تقدم نسبة اشغال صفقة : انجاز 08 اقسام توسعية لمدرسة الشهيد فرج احمد بالمالح - مقرة. وعدم الالتزام ببند الصفقة .
- وعليه ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القانون 12/23 المؤرخ في : 2023/08/05 يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية .

رئيس المجلس الشعبي البلدي

نسخة الى :

- والي ولاية المسيلة - للإعلام.

- رئيس دائرة مقرة - للإعلام.