

MISE EN DEMEURE N : 01

Entreprise MEHADA ADEL des travaux de construction et hydraulique **MEHADA ADEL** sise a cité 05 juillet commune Oued el alanda wilaya du EL OUED , titulaire du marché N°135/2025 approuvé en date du: 30/07/2025, relatif à la réalisation d'un collège type 6, au niveau du site des 629 LPL au pos 13, commune de in amenas, wilaya de ILIZI (cités d'habitat intégrées 2025)

Lot 01 : bloc pédagogique + administration +amphi+ bloc sanitaire + abri poste transformateur avec équipement+Bach a eau +air de jeu+mur de clôture+ aménagement extérieure du lot 01
Lot 02 : bloc logements (02F3+02F4+01F5) + aménagement extérieure du lot 02

Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° : 72/2025 en date du 11/08/2025.

Vu la correspondance N : 2002/WI/DEP/2025 en date du : 06/11/2025 il a été constaté que la cadence des travaux et faible.

Vu la correspondance N : 33/WI/DEP/2026 en date du : 13/01/2026 pour reprendre les travaux selon le planning d'exécution avec respect des instructions technique et contractuelles.

Vu la correspondance du N : 550/WI/DEP/2026 en date du : 30/03/2026 pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains, matériels et matériaux pour rattraper le retard enregistré.

Vu la visite de monsieur le wali de la wilaya en date de 07/04/2026 il a été constaté un retard dans les travaux.

Vu que l'entreprise n'a fourni aucun effort pour accélérer les travaux et renforcer le chantier en moyens humains, matériels et matériaux.

Entreprise MAHADA ADEL des travaux de construction et hydraulique **MEHADA ADEL** est mise en demeure pour renforcer le chantier en moyens humains et accélérer la cadence des travaux pour rattraper le retarde enregistré , dans un délai de 08 jours et ce à compte de la première parution de la présente mise en demeure sur les quotidiens nationaux .

Faute de quoi des mesures coercitives conformément à la réglementation en vigueur seront prise à l'encontre de l'entreprise