

# République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Tindouf

Direction des Equipements Publics

## MISE EN DEMEURE

L'entreprise des travaux Bâtiment BAZIZ ABDERRAHIM sise à ou cite el badar zone habita urbain N° 291 BECHAR , titulaire du marché N° 89/2024 approuvé en date du: 22/12/2024, relatif à la réalisation CEM type 06/300R cite el hikma commune de Tindouf ( parti fixé ) bloc pédagogique + (parti conditionnel) logement d'striant + cantine scolaire d'ont opération etude suivi realisation ecole primaire type 3 au niveau commune de tindouf site el hikma

- ✓ Vu le marché N° 89/2024 approuvé en date du: 22/12/2024 .
- ✓ Vu l'ordre de service de démarrage des travaux n° 260/2024 en date du 22/12/2024.
- ✓ Vu non respect du système de travail (03groupe x08heur)
- ✓ Vu non respecter le réunion en date du 05/05/2025 concernant la reprise des travaux.
- ✓ Suite la visites du chantier en date de 07/09/2025 où nous avons constaté un rythme de réalisation et tré faible
- ✓ Vu le manque de sérieux pour renforcé le chantier par les moyennes humains et martiales, pour rattraper le retard enregistre .
- ✓ Vu l'importance de projet et la nécessité de livrer ce dernier dans les délais.

Face à cette situation totalement inacceptable. L'entreprise des travaux Bâtiment BAZIZ ABDERRAHIM sise à ou cite el badar zone habita urbain N° 291 BECHAR, est mise en demeure pour Renforcer le chantier en moyens humains , matériels et rattraper le retard en2registre dans un délai **de cinq (05) jours** à compter de la date d'apparition de cette mise en demeure sur les quotidiens nationaux.

Faute de quoi des mesures coercitives conformément à la réglementation en vigueur seront prise à l'encontre de votre entreprise.

**LE DIRECTEUR**