

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

مديرية التجهيزات العمومية

لولاية بسكرة

طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

ر.ت.ج 424024000007248

إعذار رقم 02

- بناء على الصفقة رقم: 2024/428 بتاريخ: 2024/07/24 المؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم: 2024/1159 بتاريخ: 2024/08/06 ، وصادق عليها من طرف مديرية التجهيزات العمومية تحت رقم: 2024/622/235 بتاريخ: 2024/08/12 المتعلقة بمشروع: إنجاز ثانوية صنف 300/1000 وجبة بلدية بسكرة (المنطقة الغربية حي عموري) ، حصة رقم 02: قاعة رياضة ، بمبلغ 54.451.784.32 دج في أجل التعاقدية 05 أشهر و 25 يوم ، المسندة لمؤسسة الأشغال العمومية والبناء * برحاييل مُحمَّد * ، السكان ب: بلدية أريس ولاية باتنة .
- نظرا للأمر بالعمل رقم: 2024/235 المؤرخ في: 2024/08/12 .
 - نظرا لتقدم نسبة الأشغال التي قاربت 5 % .
 - نظرا لنسبة استهلاك الآجال التعاقدية 37 % .
 - نظرا لمخضّر التقصير بتاريخ 2025/08/27 والصادر من طرف رئيس القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العمومية لدائرة بسكرة الذي مفاده استئناف في الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية من أجل تسليم المشروع في اقرب الآجال .
 - نظرا للإعذار رقم 01 الصادر بجريدة الصحيفة MAGHREB INFO بتاريخ: 2025/09/08 .
 - نظرا لمخضّر معاينة بتاريخ 2025/09/21 والصادر من طرف رئيس القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العمومية لدائرة بسكرة الذي مفاده عدم إستجابة مقابلة الإنجاز للإعذار رقم 01 و الورشة محجورة تماما و الأشغال متوقفة .
- وعليه فإن مؤسسة أشغال العمومية والبناء * برحاييل مُحمَّد * في حالة اعذار للمرة الثانية من أجل:
- استئناف في الأشغال و تدعيم الورشة بالإمكانات البشرية والمادية ، والإسراع في وتيرة الانجاز وتطبيق نظام المناوبة (2*8)
- وفقا لتعهد والتزام الصفقة وتدارك التأخر وتسليم المشروع في اقرب الآجال ، وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 03 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد اليومية سنلجأ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها لاسيما فسخ الصفقة على عاتقكم .