

اعذار رقم 02

- تبعاً للصفحة رقم: 2024/295 المؤشر عليها من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم: 2024/1616 بتاريخ: 2024/12/05، والمتضمنة: الحصة رقم 08: إنجاز وتجهيز بئر ارتوازي بعمق 530 م لفائدة تجزئة 2949 قطعة اجتماعية بواد نشو ببلدية غرداية.
- نظراً للأمر للانطلاق في الأشغال بتاريخ: 2024/12/05.
 - نظراً لمدة الأشغال المحددة بـ 08 أشهر.
 - نظراً للاعذار رقم 01 الصادر بتاريخ 2026/01/18 بجريدة عالم الاهداف.
 - نظراً للزيارات الميدانية الدورية لمصالحنا.
 - نظراً لعدم احترام التعهدات وبرنامج الأشغال المتفق عليها في الصفحة.
 - نظراً لوجود تأخر ملحوظ في وتيرة إنجاز الأشغال مقارنة بالآجال التعاقدية المحددة.
 - نظراً لأهمية المشروع والطابع الاستعجالي للعملية.
 - يوجه إعدار رقم 02 لمؤسسة E.T.P.B.H الممثلة بالسيد: تاقى بن يحي من أجل:
 - إعادة بعث الأشغال من جديد وتدارك التأخر الكبير.
 - تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية الكافية من أجل الإسراع في وتيرة الأشغال واستدراك التأخر الكبير في الإنجاز.
 - احترام التعهدات المتفق عليها في الصفحة.
 - وذلك في أجل لا يتعدى 72 ساعة من تاريخ تبليغكم هذا الإعدار، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعدار ستطبق في حقكم الإجراءات الرادعية التي ينص عليها القانون المعمول به ضد مؤسساتكم