



اعـذار رقم 01

EURL GROUPE BELDI

المشروع: انجاز 3500/1000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار جميع هياكل الدولة مع محلات ذات الطابع الخدماتي والتجاري و مسكن البواب مع أشغال الطرق والشبكات المختلفة «شبكة ثلاثية داخلية» برمضان جمال - ولاية

سكيدة -الموقع 01- برنامج البيع بالإيجار عدل 03 شطر 185000 مسكن 2025 المنطقة 01

- نظرا للصفحة رقم 2026/02/05 المؤرخة بتاريخ 2026 /02/05
 - نظرا للأمر ببدء الأشغال رقم 01 المسجل في 2026 /02/05 الذي يحمل المصادقة على الصفقة وبدء الأشغال.
 - نظرا للزيارات المتعددة للورشة من طرف السيد المدير الجهوي.
 - نظرا للتقرير المعد بتاريخ 2026/05/10 من قبل مدير القطب الذي يشير الى بطء وتيرة الاشغال.
 - نظرا لمحاضر الورشة المختلفة
 - نظرا لعدم تقديم اتفاقية مع المركز التقني والبيئي (CET) لإزالة اتربة الحفر والتخلص منها
 - نظرا إلى عدم وجود قاعدة الحياة، مما يحول دون تنظيم الموقع بشكل مناسب
 - نظرا إلى عدم وجود قوالب النفق في الموقع، وهي ضرورية لتنفيذ الأشغال الكبرى.
 - نظرا إلى النقص الكبير في تخزين مواد البناء
 - نظرا إلى ضعف تسخير الموارد البشرية والمادية اللازمة لاحترام مدة الانجاز
 - نظرا لعدم احترام الشركة لتعليمات وتوصيات المصلحة المتعاقدة
 - نظر إلى استهلاك 12% من مدة الانجاز، مع تقدير التقدم المُنجز بنسبة 2.5% فقط
- المقابلة:**

EURL GROUPE BELDI

المتواجدة في: تجزئة الغرب رقم 03 طريق زغاية -ولاية ميله- يتم اعذارها بما يلي:

- توفير جدول زمني مفصل لاكتمال الأشغال.
 - تعزيز الموقع بالموارد البشرية والمادية لاستدراك النقائص المسجلة.
 - إبرام اتفاقية مع المركز التقني والبيئي CET لإزالة الأتربة المحفورة والتخلص منها.
 - التسريع في تجهيز قاعدة الحياة، بما في ذلك المكاتب الإدارية.
 - توفير القوالب والرافعات الثابتة وفقاً للالتزامات التعاقدية
 - احترام الالتزامات التعاقدية و تعهدات التسليم.
 - احترام تعليمات المصلحة المتعاقدة وكذلك مكتب الدراسات.
- مدة 08 ثمانية أيام ابتداء من اول نشر لهذا الاعذار بالجراند الوطنية و/او Bomop تمنح للمؤسسة للامتثال في حالة عدم الامتثال سيتم اتخاذ التدابير القسرية القانونية اللازمة وفقا للأنظمة المعمول بها.