

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TLEMCEM
DAIRA DE SEBDOU
COMMUNE D'EL GOR
N°...../2026

OBJET: MISE EN DEMEURE N°: 001

N° Identification Fiscal 0984.1310.51070.45

- Vu l'article N° 149 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. et l'article 90 de la loi n°23-12 du 18 Moharrem 1445 correspondant au 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
- Vu le marché n°05/2026, inscrit sous L'opération pour projet ***Réalisation des travaux d'aménagement et revêtement des Voiries*** à Localité KEBERTA et KOTEIBET (1ere Tranche) **Lot N° 01** : Réalisation des Travaux d'Aménagement Urbain du Boulevard Principale du Village KEBERTA EL Gor (1ere Tranche) **Lot N° 02** : Réalisation des travaux d'aménagement Urbain et revêtement en Béton Bitumineux des Voiries à KOTEIBET EL Gor (1ere Tranche) entre l'entreprise EURL LAKHAL Gérant LAKHAL Bourssassa, siège sociale Résidence sebah Cité 110 Logt , SIDI Belabbes
- Vu l'ordre de service du 22/06/2026.
- Vu le délai contractuel réalisation de 90 Jours qui expire le 06/11/2025.
- En raison de Retard de la Réalisation du l'Opération et le Manque du moyen matériels, et la main d'œuvre

L'entreprise EURL LAKHAL Gérant LAKHAL Bourssassa, siège sociale Résidence sebah Cité 110 Logt, SIDI Belabbes, est **mise en demeure N° 01** pour renforcer le chantier aux moyens matériels, matériaux la main d'œuvre et accélérer la réalisation des travaux, et ce dans un délai **Soixante Douze (72) heures à compter de la signature de la mise en demeure**

Si des dispositions n'étaient pas prises par l'entreprise durant ce délai, la résiliation aux torts exclusifs serait prononcée à l'encontre de l'entreprise

Fait à EL GOR LE 07/07/2026

Le P APC