

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دراسة ، متابعة وانجاز ثانوية 200/800 وجبة بسيدي لخضر مركز

NE5.622.1.262.127.22.01

N1.011.044.03.4027.000.027.22.097

ولاية مستغانم

مديرية التجهيزات العمومية لولاية مستغانم

رقم: م ت ع / م ت م ع م / 2026

الحي الإداري - صلامندر - مستغانم

الإعذار الأول للمقاوله

ضامن بومدين

العنوان: 400 مسكن، طريق وهران، العمارة A04، الحصة 09، القسم 143، المجموعة العقارية 20، مستغانم.
مقاوله ضامن بومدين، المقيمة بمستغانم، والحائزة على الصفقة رقم 2024/142، المصادق عليها بتاريخ 2024/09/05 من طرف السيدة مديرة التجهيزات العمومية لولاية مستغانم.

- بناءً على أمر الخدمة رقم 24/278 المؤرخ في 2024/09/08، المتعلق بالشروع في أشغال الشطر الثابت؛
 - بناءً على أمر الخدمة رقم 25/333 المؤرخ في 2025/08/12، المتعلق بالشروع في أشغال الشطر المشروط؛
 - بناءً على الأجل التعاقدية المحددة لإنجاز أشغال الشطر المشروط، والمقدرة بـ 03 أشهر؛
 - بناءً على الاستهلاك الكلي للأجل التعاقدية الخاصة بالشطر المشروط؛
 - بناءً على الإعذار الأول المؤرخ في 2025/10/20، المتعلق بالغياب الكلي للفرقة المكلفة بالأشغال في الموقع منذ 2025/09/21، وتوقف أشغال المطعم المدرسي، والقاعة الرياضية، والسكن؛
 - بناءً على مراسلة دائرة سيدي لخضر رقم 6117 المؤرخة في 2025/10/12، المتعلقة بتسليم المطعم المدرسي والقاعة الرياضية بتاريخ 2025/11/01، قبل حلول الموسم الشتوي؛
 - بناءً على مراسلة مديرية التجهيزات العمومية رقم DEP/2025/2487 المؤرخة في 2025/12/29، المتعلقة برفع التحفظات، وعدم الشروع في أشغال المطعم المدرسي، والقاعة الرياضية، والسكن؛
 - بناءً على الإعذار الثاني المؤرخ في 2025/12/04، المتعلق بعدم الشروع في أشغال المطعم المدرسي، والقاعة الرياضية، والسكن؛
 - بناءً على مراسلة دائرة سيدي لخضر رقم 7623 المؤرخة في 2025/12/10، المتعلقة بعدم الشروع في أشغال الشطر المشروط، لا سيما أشغال المطعم المدرسي؛
 - بناءً على مراسلة دائرة سيدي لخضر رقم 1147 المؤرخة في 2026/02/23 ورقم 1347 المؤرخة في 2026/03/04، المتعلقة بالغياب الكلي للعمال وغلق الورشة؛
 - بناءً على مراسلة مديرية التربية رقم 96 المؤرخة في 2026/02/24، المتعلقة بعدم الشروع في أشغال القاعة الرياضية والمطعم المدرسي؛
 - بناءً على المراسلات رقم 1390، 1149، 1440 المؤرخة في 2026/03/12، 2026/02/26، و 2026/03/17، الصادرة عن الأمانة العامة، والمتعلقة بعدم الشروع في أشغال الشطر المشروط، لا سيما أشغال المطعم المدرسي؛
 - بناءً على مراسلة دائرة سيدي لخضر رقم 4481 المؤرخة في 2026/08/02، المتعلقة بعدم الشروع في أشغال الشطر المشروط؛
 - بناءً على مراسلة دائرة سيدي لخضر رقم 3729 المؤرخة في 2026/08/11، المتعلقة بعدم الشروع في أشغال الشطر المشروط؛
 - وبناءً على التأخر غير المبرر في إتمام الأشغال موضوع عقدكم.
 - يُعذر مؤسستكم من أجل:
 - إعادة تنشيط الورشة وتدارك التأخر المسجل في إنجاز الأشغال، قصد تسليم المطعم المدرسي، والقاعة الرياضية، والسكن.
- يمنح لمقاولتكم أجل مدته 48 ساعة ابتداء من استلام هذا الاعذار و إلا ستقوم الإدارة باتخاذ إجراءات الردع اللازمة و القانونية.